Приложение №___ к Договору № _____

от «____» _____ 20__г.

ЗАДАНИЕ НА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

№ _____ от «_____»_____20__г.

_____

(наименование объекта)

_____

(место расположения объекта)

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО «_____»

_____

«___»_____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО:

_____

(Наименование организации)

_____

(ФИО руководителя)

«___»_____ 20___ г.

Задание составлено на _____ листах в 2-х экземплярах

№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту
	1. Общие данные	
1.1	Район, место размещения объекта	
1.2	Заказчик-Инвестор (регистрационные документы)	
1.3	Исполнитель. Проектная организация (свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)	
1.4	Субподрядные проектно-изыскательские организации (свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации)	
1.5	Срок выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям	
	2. Исходные данные для проведения инженерно-геодезических изысканий	
2.1	Документы, подтверждающие право пользования земельным участком (№ документа, дата выдачи). (свидетельство о собственности на земельный участок или договор аренды земельного участка).	
2.2	Документы, подтверждающие право пользования на здание (№ документа, дата выдачи). (свидетельство о собственности на здание или договор аренды помещений).	
2.3	Ситуационный план в масштабе 1:2000 с указанием границ площадок, участков и направлений трасс	
2.4	Топографо-геодезическая изученность района (площадки) инженерных изысканий: обеспеченность территории топографическими картами, инженерно-топографическими планами, фотопланами	
	3. Основная характеристика объекта.	
3.1	**По зданиям и сооружениям**	
3.2	Площадь территории (га)	
3.3	Наименование зданий и сооружений	
3.4	Количество вновь возводимых зданий	
3.5	Цели использования территории (строительство жилых или нежилых зданий, проводки коммуникаций, каких и т.д.)	
3.6	Строительный объем	
3.7	Габариты, размеры сооружения, м	
3.8	**По трассам коммуникаций**	
3.8-1	Ширина трассы, м	
3.8-2	Протяженность трассы, м	
3.9	Сведения о принятой системе координат.	
3.10	Границы и площадь съемки	
3.11	Вид и цель работ (топографическая съемка, разбивочные работы, исполнительная съемка, обмерные работы, геодезический контроль и пр.)	
3.12	**Общие вопросы:**	
3.12-1	Наличие наземных и подземных сооружений на территории съемки	

Генеральный директор _____/_____/ Заказчик _____/_____/

Менеджер по проектам _____/_____/

3.12-2	Наличие зеленых насаждений (лиственные породы деревьев, кустарники), их количество.	
3.12-3	Наличие коммуникаций	
4. Наименование работ.		
4.1	**Подготовительные работы**	
4.1-1	Сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет, топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других материалов и данных	
4.1-2	Получение разрешения на проведение работ в управлении по архитектуре и градостроительству.	
4.1-3	Количество выездов специалистов ООО «АВ Инжиниринг» на объект	
4.1-4	Составление программы работ, плана безопасного ведения работ.	
4.1-5	Камеральное трассирование и предварительный выбор конкурентно-способных вариантов трассы для выполнения полевых работ и обследований (для строительства линейных сооружений)	
4.2	**Полевые работы**	
4.2-1	Рекогносцировочное обследование территории (акватории) изысканий	
4.2-2	Проложение теодолитных ходов	
4.2-3	Тахеометрическая съемка	
4.2-4	Топографическая (наземная, аэрофототопографическая, стереофотограмметрическая и др.) съемка в масштабах 1:10000 - 1:200, включая съемку подземных и надземных сооружений	
4.2-5	Координирование основных элементов сооружений и наружные обмеры зданий (сооружений)	
4.2-6	Полевой контроль выполненных работ.	
4.3	**Камеральная обработка и анализ результатов** (Окончательная обработка полевых материалов и данных с оценкой точности полученных результатов, с необходимой для проектирования и строительства информацией об объекте)	
4.3-1	Обработка и уравнивание полевых измерений.	
4.4	**Выполнение графического материала**	
4.4-1	Прорисовка и печать топографического плана.	
4.5	**Составление итогового документа**	
5. Особые условия		
5.1-1	Согласование коммуникаций в коммунальных службах района, сдача технического отчета в управление по архитектуре и градостроительству	
5.1-2	Вид и количество экземпляров готовой проектной документации, передаваемой Заказчику.	

Генеральный директор _____/_____/ Заказчик _____/_____/

Менеджер по проектам _____/_____/